



ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้างอิง <https://mis.cmu.ac.th/eplanning/Procurement/#/Report>

ที่มา : ระบบบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <https://mis.cmu.ac.th/eplanning/Procurement/#/Report>

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์

หมายเลขงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	
1	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924A09860	เครื่องกรองหินและชุดหินปูน ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	487,000	วิธีเฉพาะเจาะจง	D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว
2	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924A09960	ชุดระบบเครือข่ายและระบบป้องกัน ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	18,497,500	e-Bidding	C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง
3	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924A0A060	ระบบล้างและฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	6,210,000	e-Bidding	C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง
4	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924B01460	ปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	3,291,900	e-Bidding	C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง
5	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924B01560	ปรับปรุงห้องผ่าชันสูตรซาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	849,900	e-Bidding	D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว
6	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924B01660	ปรับปรุงระบบไหลเวียนอากาศภายในห้องปฏิบัติการภายในภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,566,000	e-Bidding	D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว
7	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924B01760	ปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงเซลล์ปรสิต (E302) และห้องเตรียมตัวอย่างทางปรสิตวิทยา (E303) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	229,500	วิธีเฉพาะเจาะจง	D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว
8	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924B01860	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและชีวภัณฑ์ (ห้อง D410) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,085,000	e-Bidding	D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว
9	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924B01960	อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	21,600,000	e-Bidding	D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว
10	คณะสัตวแพทยศาสตร์	651269924B02060	งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	56,866,800	e-Bidding	C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง

รายการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินปี 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	ราคากลาง	วันที่ ประกาศ	วันที่ประกาศ TOR	วันที่ ประกาศ	ราคาที่เปิดได้	สัญญาเลขที่	วันส่งมอบงาน	เงินเหลือ	สถานะ	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ ปี 2565														
1	เครื่องกรองฟันทันและชุดหินปูน 651269924A09860	1 เครื่อง	487,000	เฉพาะเจาะจง	487,000	19 ต.ค 64	19 ตค 64	19 ตค 64	485,000	เลขที่1/2565 7 ธค 2564	เบิกจ่าย	2,000.00	เบิกจ่าย	บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2	ชุดระบบเครือข่ายและระบบป้องกัน (คอปคำ) 651269924A09960	1 ชุด	18,497,500	e-bidding	18,497,500	18 กพ 65	18 ก.พ 65	7 มีค 65	18,450,000	เลขที่ 3/2565 25 มี.ค.2565	23 กย 65	47,500.00	กั้นเงินเหลือปี66	
3	ชุดระบบล้างและฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล 651269924A0A060	1 ระบบ	6,210,000	e-bidding	6,210,000	23 ธค 64	23 ธค 64	23 ธค 64	6,150,000	เลขที่ 20666 14 กพ 2565	14 มิถุนายน 2565	60,000	กั้นเงินเหลือปี	บ.นำวิวัฒน์การช่าง(1992)จำกัด คณะยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ติดตั้ง จึง ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบและ
รวมครุภัณฑ์			25,194,500						25,085,000			109,500.00		
สิ่งก่อสร้างปี 2565														
1	ปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร * 651269924B01460	1 รายการ	3,291,900	e-bidding	3,291,900	7 กพ 65	7 กพ 65	24 กพ 65	2,934,000	ประกาศผู้ชนะ เบิก 3 งวด 7 ก.ย.65		357,900.00	กั้นเงินเหลือปี	ผู้รับจ้างรายใหม่ หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง
2	ปรับปรุงห้องผ่าชิ้นสูตรซาก 651269924B01560	1 รายการ	849,900	e-bidding	830,298	26 พย 64	26 พย 64	26 พย 64	600,000	สัญญาเลขที่ 6/2565 ลงท 29 ธค 2564	เบิกจ่ายแล้ว	249,900	เบิกจ่าย 100%	บ.อันนาพรตตั้ง จำกัด 60 วัน สิ้นสุด 17 มี.ค 2565
3	ปรับปรุงระบบไหลเวียนอากาศภายใน ห้องปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ 651269924B01660	1 รายการ	2,566,000	e-bidding	2,466,982	22 ธค 64	22 ธค 64	27 มค 2565	2,385,000	เลขที่ 9/2565 7 กพ 2565	ตั้งเบิก 11 พฤษภาคม 2565	181,000	ส่งเบิกมค 66 3 งวดงาน	หจก.กุสสว่างพาณิชย์
4	ปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงเซลล์ปรสิติ (E302) และห้อง เตรียมตัวอย่างทางปรสิตวิทยา (E303) 651269924B01760	1 รายการ	229,500	e-bidding	229,438	26 ธค 64	26 ธค 64	16 ธค 2564	224,407	สัญญาเลขที่ 7/2565	เบิกจ่ายแล้ว 10 กค 65	5,093.45	เบิกจ่าย100%	เอทีชาย เทรคตั้ง 60 วัน สิ้นสุด 4 มี.ค 2565
5	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัดซินและชีวภัณฑ์ (ห้อง D410) 651269924B01860	1 รายการ	1,085,000	e-bidding	1,040,067	16 ธค 64	16 ธค 64	28 ธค 2564	878,787	สัญญาเลขที่ 8/2565 17มค65	เบิกจ่ายแล้ว	206,213.00	เบิกจ่าย 100%	บริษัท ซี อาร์ สเปเชียลตี้ จำกัด 75 วัน สิ้นสุด 11 เมย 2565
6	งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์คอปคำ 651269924B02060	1 รายการ	56,866,800	e-bidding	54,053,152	17 มี.ค.2565	17 มี.ค.2565	23 มี.ค.2565	44,959,880	สัญญาเลขที่ 1 เมย 2565 28 เม.ย.2565	รอส่งมอบงาน อาคารคอปคำ	11,906,919.72	กั้นเงินเหลือปี	บริษัท ตนาวิวัฒน์ จำกัด 6 งวดงาน(ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการได้หลังจาก คณะฯ ส่งมอบพื้นที่ ระยะเวลา 180 วัน
รวมสิ่งก่อสร้างปี 2565			64,889,100						51,982,074			12,907,026.17		
												13,016,526.17		

* ปี 2565 รายการ ปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร งบประมาณ 3291900 ทำสัญญาจ้างบริษัท PKS เทคโนโลยี จำกัด 2,680,041.14ต่อมาได้ยกเลิกสัญญา 10/2565 เนื่องจากไม่เข้ามาปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรค

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้พบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงต่อเนื่องส่งผลต่อการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้คณะฯ ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชุดระบบเครือข่ายและระบบป้องกัน และชุดระบบล้างและฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ และปัญหาในการไม่มีสถานที่เก็บครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและทำสัญญาแล้ว จึงทำให้กระบวนการล่าช้าไม่ทันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565

ส่วนรายการสิ่งก่อสร้าง พบปัญหาอุปสรรค คือผู้รับจ้าง ไม่เข้ามาปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะฯ จึงยกเลิกสัญญาจ้าง และดำเนินการจัดหารายใหม่เข้ามาดำเนินการใหม่ ส่วนงานผู้รับจ้างงานตกแต่งภายในอาคารไม่สามารถเข้าทำงานภายในอาคารศูนย์ดอยคำ เนื่องจากยังไม่ส่งมอบอาคารเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่องานตกแต่งภายในได้ จึงทำให้งานล่าช้าเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

งานก่อสร้าง จำนวนมากที่ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่มีวงเงินค่าจ้างสูง ๆ มีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และมีการแก้ไข เพิ่มเติม เช่น ตามแบบรูปรายการ และพื้นที่หน้างานจริง ไม่สอดคล้องกัน ผู้สำรวจ(วิศวกร) และผู้ออกแบบ (สถาปนิก) ควรจะตรวจสอบพื้นที่จริง ให้ละเอียดรอบคอบ และครบถ้วน เมื่อดำเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ ที่จะก่อสร้าง ช่วยลดปัญหาในการดำเนินการของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ควรเพิ่มมาตรการบริหารงานก่อสร้างให้เข้มข้น พร้อมติดตามทุกระยะ